

社会資本総合整備計画 中間評価書

計画の名称	犬山市における下水道環境整備の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	犬山市												
計画の目標	下水道施設の改築を推進し、安全・安心な施設環境の構築を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	300	A	300	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	H33末	H35末
1	下水道施設の改築更新達成率を0%から5%に増加させる。 改築更新達成率 改築更新済管路延長（km）/改築更新が必要な管路延長（km）	0%	3%	5%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大山市	直接	大山市			管渠 (改築 汚水)	下水道管渠改築更新	管渠改築更新 L=3.45km	大山市	■	■	■	■	■	300		策定中	
												小計						300			
												合計						300			

中間評価

○中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
犬山市下水道課において、中間目標に対する達成状況を検証し、今後の方針について検討した。	令和4年6月
	公表の方法
	市公式ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の改築の推進により、安全で安心なまちの創造をすすめており、管路調査結果に基づき改築を行っているが、管路調査の結果、緊急度Ⅰとなった管路延長が短かったため、改築が必要な管路が当初計画時に想定した管路延長に達しなかった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

引き続き、下水道ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の改築を推進していく。なお、定量的指標の設定方法については、今後見直しを行う予定。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	中間 目標値	3%	下水道施設の改築更新達成率を0%から5%に増加させる。 管路調査の結果、想定より、緊急度 I と判定された管路延長が短かったため、ストックマネジメント計画に基づく改築更新を行った管路延長が計画値よりも少なかった。
	中間 実績値	2%	

様式3 (参考図面)

計画の名称	犬山市における下水道環境整備の推進 (防災・安全)		
計画の期間	平成31年度 ~ 平成35年度 (5年間)	交付対象	犬山市

