

令和6年度 東之宮古墳保存・管理・活用状況（報告）

1. 東之宮古墳管理（P2～4）

- ・古墳周辺、進入路の清掃（毎月）
- ・古墳周辺、進入路の草刈り（7月、10月、12月、3月(予定)）
- ・古墳墳丘草刈り（12月）
- ・枯木4本の伐採と1本の剪定、古墳北西側の下刈

2. 東之宮古墳の利用状況

パンフレット配布状況	令和6年4月～令和6年12月	約500部
	現地配布枚数	約310部

3. 東之宮古墳普及啓発事業（P5）

実施内容	<p>東之宮古墳ワークショップ「古墳の石ころワークショップ」</p> <p>① 日時</p> <p>第1回 令和6年10月20日(日)9時30分～12時 葺石の分類体験</p> <p>第2回 令和6年11月24日(日)9時30分～12時 葺石の復元体験</p> <p>② 内容 発掘調査で出土した葺石のサイズや数を計測し、発掘調査で判明した葺石の状況を再現した。</p> <p>③ 参加者 両回とも15名</p>
	<p>東之宮古墳冬至の日の出見学会</p> <p>① 日時 令和6年12月14日(土)6時30分～7時30分</p> <p>② 内容 東之宮古墳墳頂にて日の出の見学を行った。</p> <p>③ 参加者 17名</p> <p>④ 備考 市の主催イベントとしては今年度で終了し、令和7年度以降はHPとアプリでの案内のみとする予定。</p>
	<p>古墳修復事業（土あげ祭）予定</p> <p>① 日時 令和7年3月8日(土)10時～12時 予備日 令和7年3月20日(木祝)10時～12時</p> <p>② 内容 東之宮古墳前方部の削れている箇所を、市民参加により修復するイベント。この事業は令和3年度から令和7年度にかけて実施する。</p>

東之宮古墳管理

東之宮古墳現況写真



古墳くびれ部



古墳北側




墳丘上



古墳南側

平面図
S=1:500



委託業務名	東之宮古墳樹木伐採委託		
路線等の名称	東之宮古墳		
委託場所	犬山市大字犬山字北白山平地内		
図面名	平面図		
縮尺	1:500	図面番号	1
犬山市教育部歴史まちづくり課			

※図面は、A3をA4に縮小印刷

令和6年度剪定・伐採予定樹木



古墳南側伐採樹木 (サクラ)



古墳南側片側幹伐採 (クスノキ)



墳丘南東側樹木伐採 (カナメガシ)



古墳北側枯木撤去 (ムクノキ)



剪定 (ヒノキ)



下刈り実施予定箇所 (古墳上より撮影)

令和6年度 東之宮古墳普及啓発事業開催状況

1. 東之宮古墳ワークショップ

第1回

日時：令和6年10月20日（日）9時30分～12時

参加者：15人

その他：石材の分類とサイズの計測



石材の分類、運搬

第2回

日時：令和6年11月24日（日）9時30分～12時

参加者：15人

その他：第1回で実施した石材の分類の続きと葺石の復元体験



葺石の分類



葺石復元体験

2. 冬至の日の出見学会

日 時：令和6年12月14日（土）6時30分～7時30分

参加者：17人



見学前解説



見学風景

3. 古墳修復事業（土あげ祭）予定

日 時：令和7年3月8日（土）午前10時～12時

予備日：令和7年3月20日（木祝）午前10時～12時

場 所：東之宮古墳（集合 東之宮古墳成田山側入口）

定 員：40人

内 容：劇を交えながら古代人になりきって古墳を修復し、土を2回あげる予定。



令和4年度開催状況（令和5年度は天候不良により中止）

令和7年度 東之宮古墳保存・管理・活用事業計画

1. 東之宮古墳管理業務

- ・古墳周辺、進入路の清掃（毎月）
- ・古墳周辺、進入路の草刈り（年4回）
- ・古墳墳丘草刈り（年1回）
- ・枯木等の伐採、指定地南側高木の剪定

2. 東之宮古墳普及啓発事業

実施内容	① 東之宮古墳修復イベント 3月 土あげ祭最終回
	② 東之宮古墳ワークショップ 時期・内容検討中

東之宮古墳前方部修復について

1 修復の現状

- ・これまでに土あげ祭3回、東之宮古墳修復プロジェクト1回を実施したことにより、修復が必要な12.5m³のうち約2.5m³の修復が完了し、残り9.5m³の修復が必要となっている。

2 修復方法について

- ・現在土あげ祭で使用している段丘堆積層の土3m³と新たに購入する4.5m³の合わせて7.5m³の土と古墳の石ころワークショップで計測した東之宮古墳出土のチャートのうち拳大のものを2m³混合したうえで埋め戻しを行う。
- ・斜面側と上部は落石防止のため土砂のみで古墳の修復を行う予定。

3 文化庁との協議結果

- ・工事内容は問題がなく、復旧届を提出すれば工事は許可できる。
- ・まずは、今年度実施予定の内容で復旧届を提出するよう指示があり、11月13日付で復旧届を提出済み。

4 スケジュール（予定）

令和6年度

- ・本委員会で承諾をいただいたのち、6.5m³の修復工事を業者に発注し、2月中に実施。
- ・3月8日 劇を交えた土あげ祭を開催。


令和7年度

- ・土あげ祭前に業者発注の工事を実施し、約3m³の修復と古墳表面の整形・転圧を行う。
- ・3月 土あげ祭最終回で最後の土を参加者で上げ、完成祝いとした内容で劇を行う。
(修復完了)


平面図
S=1:500

3tダンプで搬入した購入土を仮置き
バックホウで軽ダンプに積込、
中間地点まで運搬

クローラードンプから土をおろし
バックホウを使用して盛土箇所へ
土を移動し、人力で盛土する



断面図



軽ダンプで運んだ土とチャート貯留
場所のチャートをバックホウで混合
したのち、クローラードンプに積込
盛土地点まで運搬

工事名	史跡東之宮古墳整備工事		
路線等の名称	史跡東之宮古墳		
工事場所	犬山市大字犬山字北白山平地内		
図面名	平面図・断面図		
縮尺	1:500	図面番号	1