

社会資本総合整備計画 中間評価書

計画の名称	五ヶ村地区における浸水対策の推進（防災・安全）（重点計画）														
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	犬山市														
計画の目標	集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、流域が一体となって総合的な浸水対策を実施することにより、水害に強い都市を作るとともに、安心安全な住民生活の確保を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,650	A	1,650	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	流域水害対策計画のうち、概ね1/5確率の降雨に対して下水道事業により整備する浸水対策整備率を上昇させる。			
	浸水対策整備率	18%	18%	21%
	整備済み面積（ha） / 計画面積（ha）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	犬山市	直接	犬山市	管渠（ 雨水）	新設	五ヶ村雨水幹線整備事業	L=610m	犬山市	■	■	■	■	■	1,650		-
											小計						1,650		
											合計						1,650		

中 間 評 価

○ 中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

中間評価の実施時期

犬山市下水道課において、中間目標に対する達成状況を検証し、今後の方針について検討した。

令和7年1月

公表の方法

市公式ホームページ

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

下水道事業による浸水対策を推進し、安全で安心なまちの創造に寄与できている。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

引き続き、下水道事業による浸水対策を推進していく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	浸水対策整備率		
	中 間 目標値	18%	目標どおり進捗している。
	中 間 実績値	18%	