

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 31年 3月 28日

| 計画の名称 | 犬山市北部地域における市街地活力向上計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|--|------|--------|---|------------|---|------|----------------------------------|-------|----------------|--|--|----|------------------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|-------|--|--|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|-----|--|
| 計画の期間 | 平成26年度～平成30年度（5年間） | | | | 交付対象 | 愛知県犬山市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | <p>大目標：国宝犬山城下において行う、賑わいのための新たなフィールド整備・地域の安全性向上・市民活動支援を通じて、市民主導による犬山市街地の活力向上を推進する。</p> <p>目標1 市街地の賑わいを形成する。</p> <p>目標2 地域の安心・安全の向上を図る。</p> <p>目標3 地域交流の向上を図る。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の成果目標（定量的指標） | <ul style="list-style-type: none"> 市街地の賑わいを形成するため、犬山城下町を訪れる観光客の再訪意向割合を59.6%から61.6%へ増加 地域の安全性向上のため、北部地域の防災対策満足度を14%から24%へ増加 市民活動の活力向上を図るため、北部地域の市民活動への参加希望割合を61%から65%へ増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定量的指標の定義及び算定式 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H26当初)</th> <th>中間目標値 (H28末)</th> <th>最終目標値 (H30末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 犬山城下町への再来訪意向割合を調査する。 (犬山城下町への再訪意向人数：アンケート調査) / (犬山城下町観光客のアンケート対象者) × 100</td> <td>59.6%</td> <td>60.8%</td> <td>61.6%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 北部地域の災害対策満足度を調査する。 (災害対策対し満足している人数：アンケート調査) / (北部地域のアンケート対象者) × 100</td> <td>14%</td> <td>19%</td> <td>25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 北部地域の市民活動への参加希望割合を調査する。 (市民活動への参加を希望する人数：アンケート調査) / (北部地域のアンケート対象者) × 100</td> <td>61%</td> <td>62%</td> <td>65%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | 備考 | 当初現況値 (H26当初) | 中間目標値 (H28末) | 最終目標値 (H30末) | ① 犬山城下町への再来訪意向割合を調査する。 (犬山城下町への再訪意向人数：アンケート調査) / (犬山城下町観光客のアンケート対象者) × 100 | 59.6% | 60.8% | 61.6% | | ② 北部地域の災害対策満足度を調査する。 (災害対策対し満足している人数：アンケート調査) / (北部地域のアンケート対象者) × 100 | 14% | 19% | 25% | | ③ 北部地域の市民活動への参加希望割合を調査する。 (市民活動への参加を希望する人数：アンケート調査) / (北部地域のアンケート対象者) × 100 | 61% | 62% | 65% | |
| | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当初現況値 (H26当初) | 中間目標値 (H28末) | 最終目標値 (H30末) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 犬山城下町への再来訪意向割合を調査する。 (犬山城下町への再訪意向人数：アンケート調査) / (犬山城下町観光客のアンケート対象者) × 100 | 59.6% | 60.8% | 61.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 北部地域の災害対策満足度を調査する。 (災害対策対し満足している人数：アンケート調査) / (北部地域のアンケート対象者) × 100 | 14% | 19% | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 北部地域の市民活動への参加希望割合を調査する。 (市民活動への参加を希望する人数：アンケート調査) / (北部地域のアンケート対象者) × 100 | 61% | 62% | 65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 合計 (A+B+C+D) | 1,113.428百万円 | A | 942.447百万円 <small>(うち観光事業:0百万円)</small> | B | 0百万円 | C | 170.981百万円 | D | 0百万円 | 効果促進事業費の割合 A(提案分)+C/(A+B+C+D) | 15.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事後評価 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| ○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期 | | | | | | | | | | | |
| 事後評価の実施体制 | | | | | | 事後評価の実施時期 | | | | | |
| 犬山市都市都市再生整備計画事業評価委員会により、関連事業として審議 | | | | | | 平成30年8月～平成31年3月 | | | | | |
| 公表の方法 | | | | | | 市ホームページでの公表を実施。 | | | | | |

| 1. 交付対象事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|------|------|-----|-------------------|------------------------|----------------|------------|-----|---------|-----|-----|----------------|----|
| 交付対象事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 |
| | | | | | | | | | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | | |
| 1-A-1 | 都市再生 | 一般 | 犬山市 | 直接 | 犬山市 | 犬山城下町地区都市再生整備計画事業 | 180ha 地域生活基盤施設、高次都市施設等 | 犬山市 | | | | | | 942.447 | |
| 合計 | | | | | | | | | | | 942.447 | | | | |
| B 関連社会資本整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 |
| | | | | | | | | | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 合計 | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 |
| | | | | | | | | | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | | |
| 1-C-1 | 施設整備 | 一般 | 犬山市 | 直接 | 犬山市 | 東之宮古墳保存整備事業 | 史跡整備 | 犬山市 | | | | | | 47.091 | |
| 1-C-2 | 施設整備 | 一般 | 犬山市 | 直接 | 犬山市 | 五郎丸排水区排水対策事業 | V=840㎡ | 犬山市 | | | | | | 118.000 | |
| 1-C-3 | 施設整備 | 一般 | 犬山市 | 直接 | 犬山市 | 交通誘導サイン設置事業 | 交通誘導サインの整備 | 犬山市 | | | | | | 0.000 | |
| 1-C-4 | 調査・計画 | 一般 | 犬山市 | 直接 | 犬山市 | 事業効果分析調査 | 事業効果分析 | 犬山市 | | | | | | 5.890 | |
| 合計 | | | | | | | | | | | 170.981 | | | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
| 1-C-1 | 都市再生（1-A-1）と一体的に文化資源を整備保存することで、地域を担う市民の文化意識の向上、北部地域の魅力向上を図る。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-C-2 | 都市再生（1-A-1）と一体的に実施することにより、地域の防災性向上を図る。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-C-3 | 都市再生（1-A-1）と一体的に交通誘導サインを整備することで、市民・観光客のアクセス性の向上を図る。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-C-4 | 都市再生（1-A-1）と一体的に事業効果分析を行い、今後の方針に繋げることでPDCAサイクルによるまちづくりを図る。 | | | | | | | | | | | | | | |

*交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

| 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況 | | | | | |
|--|------------------------|---|-------|----------------|---|
| I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | | ①犬山城下町への再来訪意向割合：前期事業から継続的に魅力化を図っていることから、モニタリング時も含めて目標を大きく上回る達成度になっている。 ②北部地域の災害対策満足度：防災対策等の着実な実施により、目標を上回る評価になっている。 ③北部地域の市民活動への参加希望割合：市民活動等の活動の場の確保・充実により、目標を達成している。 | | | |
| II 定量的指標の達成状況 | 指標①（犬山城下町への再来訪意向割合） | 最終目標値 | 61.6% | 目標値と実績値に差が出た要因 | 城下町地区の観光関連施設整備とそれに伴うソフト事業等の実施を継続的に実施してきた結果として、城下町来訪者の再来訪希望は大きく向上している。 |
| | | 最終実績値 | 85.5% | | |
| | 指標②（北部地域の災害対策満足度） | 最終目標値 | 25% | 目標値と実績値に差が出た要因 | 大きな差はなく、目標値を実績値が上回った。 |
| | | 最終実績値 | 28% | | |
| | 指標③（北部地域の市民活動への参加希望割合） | 最終目標値 | 65% | 目標値と実績値に差が出た要因 | 大きな差はなく、目標値を実績値が上回った。 |
| | | 最終実績値 | 66% | | |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述) | | 特になし。 | | | |
| 3. 特記事項（今後の方針等） | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 犬山駅周辺地区都市再生整備計画事業（社会資本総合整備計画）を実施予定。（2019年度～2023年度） | | | | | |

(参考様式3) (参考図面) 活力創出基盤整備

