

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年6月21日

計画の名称	犬山市における災害に強い安全で安心して暮らせるまちづくり（防災・安全）																																				
計画の期間	平成24年度～平成28年度（5年間）				交付対象	犬山市																															
計画の目標	防災・減災が促進される都市基盤設備等が整うとともに、安全安心な生活環境が整い、誰もが暮らし続けたいとなるまちづくり																																				
計画の成果目標（定量的指標）	①この地区に住み続けたいと思う率が83.5%（H24）から86.0%（H28）に増加 ②この地区における「公園・緑地等の整備や緑化」についての満足率が8.2%（H24）から10.0%（H28）に増加 ③この地区における広域避難所の収容率が32.3%（H24）から48.0%（H28）に増加																																				
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値</th> </tr> <tr> <th>(H24当初)</th> <th>(H26末)</th> <th>(H28末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①南部地区（羽黒・楽田地区）におけるアンケート調査による「これからも住み続けたい」「住み続けたいが都合により他の場所へ移るかもしれない」などの肯定的な回答の率</td> <td>83.5%</td> <td>84.0%</td> <td>86.0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>②南部地区（羽黒・楽田地区）におけるアンケート調査による「公園・緑地等の整備や緑化」について「満足」「やや満足」などの肯定的な回答の率</td> <td>8.2%</td> <td>9.0%</td> <td>10.0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③南部地区（羽黒・楽田地区）における広域避難所の収容人数を地区住民数で除した率</td> <td>32.3%</td> <td>48.0%</td> <td>48.0%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値	中間目標値	最終目標値	(H24当初)	(H26末)	(H28末)	①南部地区（羽黒・楽田地区）におけるアンケート調査による「これからも住み続けたい」「住み続けたいが都合により他の場所へ移るかもしれない」などの肯定的な回答の率	83.5%	84.0%	86.0%		②南部地区（羽黒・楽田地区）におけるアンケート調査による「公園・緑地等の整備や緑化」について「満足」「やや満足」などの肯定的な回答の率	8.2%	9.0%	10.0%		③南部地区（羽黒・楽田地区）における広域避難所の収容人数を地区住民数で除した率	32.3%	48.0%	48.0%	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																																	
	当初現況値	中間目標値	最終目標値																																		
	(H24当初)	(H26末)	(H28末)																																		
①南部地区（羽黒・楽田地区）におけるアンケート調査による「これからも住み続けたい」「住み続けたいが都合により他の場所へ移るかもしれない」などの肯定的な回答の率	83.5%	84.0%	86.0%																																		
②南部地区（羽黒・楽田地区）におけるアンケート調査による「公園・緑地等の整備や緑化」について「満足」「やや満足」などの肯定的な回答の率	8.2%	9.0%	10.0%																																		
③南部地区（羽黒・楽田地区）における広域避難所の収容人数を地区住民数で除した率	32.3%	48.0%	48.0%																																		
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	5,100.693百万円	A	5,028.415百万円	B	0百万円	C	72.278百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.42%																									

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期 平成29年6月
事業関係各課による検証会議を開催し、事業効果の発現状況及び目標値の達成状況を検証し、今後の方針等について検討する。	公表の方法 市ホームページにおいて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H24	H25	H26	H27	H28		
A-3	公園	一般	犬山市	直接	犬山市	—	—	都市公園事業（羽黒中央公園）	グラウンド、体育館整備等 公園面積A=3.8ha	犬山市						5,028.415	
合計											5,028.415						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H24	H25	H26	H27	H28			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
C-3	施設整備	一般	犬山市	直接	犬山市	-	羽黒東426号線 外1路線	自歩道の整備 W=3.0m	犬山市						71.798	
C-4	施設整備	一般	犬山市	直接	犬山市	-	案内看板(羽黒中央公園)	案内看板の設置(羽黒中央公園内)	犬山市						0.48	
										合計			72.278			

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
C-3	A-3と一体的に道路整備を実施することにより公園緑地の機能向上及び利用者の安全性の向上が図られる。															
C-4	A-3と一体的に案内看板の設置を実施することにより公園の利便性確保が図られる。															

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
										合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

その他関連する事業														
計画等の名称		南部地域における安心安全と快適なまちづくり												
事業種別		交付対象		要素となる事業名		市町村名						全体事業費(百万円)	備考	
A'-1	都市再生整備計画		犬山市	楽田地区都市再生整備計画		犬山市						601.727	防災・安全移行元	
A'-2	都市再生整備計画		犬山市	羽黒地区都市再生整備計画		犬山市						174.981	防災・安全移行元	
B'-1	鉄道		犬山市	鉄道施設改良事業(楽田駅)		犬山市						160.983	防災・安全移行元	
C'-1	広場		犬山市	羽黒城址周辺整備事業		犬山市						0	防災・安全移行元	
										合計			937.691	

A'	776.708百万円 (159.154百万円)	B'	160.983百万円	C'	0百万円	D'	0百万円	(A'(提案分)+C+C')/(A+A')+(B+B')+(C+C')+(D+D')	3.83%
----	----------------------------	----	------------	----	------	----	------	--	-------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

本計画により公園整備及び効果促進事業（自歩道整備、案内板整備）を実施した結果、地域住民の憩いの場としての利用が図られたほか、全市民の健康づくりの場として活用されている。

II 定量的指標の達成状況	①南部地区（羽黒・楽田地区）におけるアンケート調査による「これからも住み続けたい」「住み続けたいが都合により他の場所へ移るかもしれない」などの肯定的な回答の率	最終目標値	86.0%	目標値と実績値に差が出た要因	当該整備計画及び関連整備計画の事業に加え、南部地域においてウォーキングトレイル事業等を実施したことにより住環境の向上が図られたことから目標値を上回った。
		最終実績値	86.9%		
	②南部地区（羽黒・楽田地区）におけるアンケート調査による「公園・緑地等の整備や緑化」について「満足」「やや満足」などの肯定的な回答の率	最終目標値	10.0%	目標値と実績値に差が出た要因	当該計画事業により整備した羽黒中央公園の利用率が非常に高く、地域住民の利活用が想定以上となっていることから高い実績値となった。
		最終実績値	26.6%		
	③南部地区（羽黒・楽田地区）における広域避難所の収容人数を地区住民数で除した率	最終目標値	48.0%	目標値と実績値に差が出た要因	地域住民の減少及び広域避難場所の指定面積が想定より大きくなったことから目標値を上回った。
		最終実績値	52.3%		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

—

3. 特記事項（今後の方針等）

本計画により整備した羽黒中央公園については、適切な管理運営に努め、健康市民づくりの拠点となる施設として更なる利活用に取り組んでいく。

計画の名称	犬山市における災害に強い安全で安心して暮らせるまちづくり(防災・安全)		
計画の期間	平成24年度～平成28年度	交付対象	犬山市



C-3 羽黒東426号線 外1路線

A-3 都市公園事業(羽黒中央公園)

C-4 案内看板(羽黒中央公園)

