

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年9月1日

計画の名称	南部地域における安心安全と快適なまちづくり												
計画の期間	平成24年度～平成28年度(5年間)				交付対象	犬山市							
計画の目標	暮らしに必要な魅力ある機能やそれを支える都市基盤整備等が整うとともに、便利で快適な生活環境が整い、安心安全に誰もが暮らし続けたいとなるまちづくり												
計画の成果目標(定量的指標)	①この地区に住み続けたいと思う率を83.5%(H24)から86.0%(H28)に増加 ②この地区における「公園・緑地等の整備や緑化」についての満足率を8.2%(H24)から10.0%(H28)に増加 ③公園等の整備により、一人当たり公園緑地面積を2.22㎡(H24)から3.53㎡(H28)に増加												
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値		備考	
										当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)		最終目標値 (H28末)
①南部地区(羽黒・楽田地区)におけるアンケート調査による「これからも住み続けたい」「住み続けたいが都合により他の場所へ移るかもしれない」などの肯定的な回答の率										83.5%	84.0%	86.0%	
②南部地区(羽黒・楽田地区)におけるアンケート調査による「公園・緑地等の整備や緑化」について「満足」「やや満足」などの肯定的な回答の率										8.2%	9.0%	10.0%	
③南部地区(羽黒・楽田地区)における住民一人当たりの公園緑地面積										2.22㎡	2.22㎡	3.53㎡	
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	937.691百万円	A	776.708百万円 (うち提案事業分 159.154百万円)	B	160.983百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 A(提案分)+C/(A+B+C+D)	16.97%	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業関係各課による検証会議を開催し、事業効果の発現状況及び目標値の達成状況を検証し、今後の方針等について検討する。	平成29年6月
	公表の方法
	市ホームページにおいて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H24	H25	H26	H27	H28		
A-1	都市再生整備計画	一般	犬山市	直接	犬山市	—	—	楽田地区都市再生整備計画事業	大口桃花台線整備事業 楽田駅前広場整備事業等	犬山市					601.727		
A-2	都市再生整備計画	一般	犬山市	直接	犬山市	—	—	羽黒地区都市再生整備計画事業	羽黒東433号線整備事業 磨墨塚史跡広場整備事業等	犬山市					174.981		
											合計	776.708					
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H24	H25	H26	H27	H28			
B-1	鉄道	一般	犬山市	直接	犬山市	—	鉄道施設改良事業(楽田駅)	改札口設置	犬山市					160.983			
											合計	160.983					
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
B-1	A-1と一体的に整備することで楽田駅の利便性の向上が一層図られる。																

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
C-1	広場	一般	犬山市	直接	犬山市	-	羽黒城址周辺整備事業	広場整備 A=1,540㎡	犬山市						0.000	
										合計					0.000	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
C-1	A-2と一体的に広場整備を実施することにより公園緑地の機能向上が図られる。															
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
										合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

その他関連する事業																
計画等の名称		南部地域における安心安全と快適なまちづくり														
事業種別		交付対象	要素となる事業名				市町村名						全体事業費 (百万円)	備考		
A'-3	公園	犬山市	都市公園事業 (羽黒中央公園)				犬山市						5,028.415			
C'-3	施設整備	犬山市	羽黒東426号線 外1路線				犬山市						71.798			
C'-4	施設整備	犬山市	案内看板 (羽黒中央公園)				犬山市						0.480			
										合計					5,100.693	

A'	5,028.415百万円	B'	0百万円	C'	72.278百万円	D'	0百万円	(A(提案分)+C+C')/(A+A')+(B+B')+(C+C')+(D+D')	3.83%
----	--------------	----	------	----	-----------	----	------	---	-------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

<p>I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<p>整備計画に実施により地域の都市基盤が整備され、利便性や快適性が向上することで住環境の改善が図られ、地域住民の地域への満足度の向上が図られた。</p>				
<p>II 定量的指標の達成状況</p>	<p>①南部地区（羽黒・楽田地区）におけるアンケート調査による「これからも住み続けたい」「住み続けたいが都合により他の場所へ移るかもしれない」などの肯定的な回答の率</p>	最終目標値	86.0%	<p>目標値と実績値に差が出た要因</p>	<p>当該整備計画及び関連整備計画の事業に加え、南部地域においてウォーキングトレイル事業等を実施したことにより住環境の向上が図られたことから目標値を上回った。</p>
		最終実績値	86.9%		
	<p>②南部地区（羽黒・楽田地区）におけるアンケート調査による「公園・緑地等の整備や緑化」について「満足」「やや満足」などの肯定的な回答の率</p>	最終目標値	10.0%	<p>目標値と実績値に差が出た要因</p>	<p>関連整備計画により整備した羽黒中央公園の利用率が非常に高く、地域住民の利活用が想定以上となっていることから高い実績値となった。</p>
		最終実績値	26.6%		
	<p>③南部地区（羽黒・楽田地区）における住民一人当たりの公園緑地面積</p>	最終目標値	3.53㎡	<p>目標値と実績値に差が出た要因</p>	<p>公園整備については予定通り実施しており、地区住民が減少したため、高い実績値となった。</p>
		最終実績値	3.76㎡		
<p>III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)</p>					

3. 特記事項（今後の方針等）



地元要望に対応しつつ引き続き住環境の向上に努めるとともに、南部地域の中心となる羽黒駅及び楽田駅を地区拠点として位置づけ、身近な生活の拠点としての形成を目指す。

計画の名称 南部地域における安心安全と快適なまちづくり

計画の期間 平成24年度～平成28年度

交付対象

犬山市



南部地区

C-1 羽黒城址周辺整備事業

A-2 羽黒地区都市再生整備計画事業

B-1 鉄道施設改良事業(楽田駅)

A-1 楽田地区都市再生整備計画事業