小中学校のエアコンは、来年度の夏前を目標に設置

事業着手	2018年4月
完了（供用開始）	2021年4月

作成課	学校教育課
関係課	

番号	事業名（地区名） 担当課	実施項目	概要	2019												2020												2021												2022											
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
①	小中学校 学校教育課	エアコン機器設置	2019年夏前に普通教室及び音楽室へのエアコン設置工事を実施し、児童・生徒の学習環境の改善を図る。			設置完了			2019年7月1日から供用開始																																										
②	楽田小学校 学校教育課	エアコン機器設置	2018年度に南館新築工事により、エアコン機器を設置。2019年度より利用開始。 本館については2020年度の長寿命化改良工事に併せて、普通教室等にエアコン設置。																					工事開始		設置完了（レンタル含む）																							
③																																																
④																																																
⑤																																																
⑥																																																
⑦																																																
⑧																																																
⑨																																																
⑩																																																

備　考