

# 新広域ごみ処理施設は、江南市中般若北浦にて、2022年度着工を目指す

事業着手	2017年4月
完了(供用開始)	2025年4月

作成課	環境課
関係課	尾張北部環境組合

番号	事業名(地区名) 担当課	実施項目	概要	2019												2020												2021												2022											
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
①	尾張北部環境組合 環境課	環境影響評価	新ごみ処理施設の整備に伴い、環境に及ぼす影響を調査・予測し、事業計画に反映する。	●●●●●●						●●●●●●						●●●●●●																																			
				環境影響評価(3年目)						環境影響評価(4年目)																																									
②	尾張北部環境組合 環境課	都市計画決定	江南市の都市計画に都市施設(ごみ焼却場)として、名称、位置、区域及び面積を定める。	●●●●●●												●●●●●●												●●●●●●																							
																都市計画決定																																			
③	尾張北部環境組合 環境課	用地取得	新ごみ処理施設の建設用地を取得する。	●●●●●●												●●●●●●												●●●●●●																							
																用地取得																																			
④	尾張北部環境組合 環境課	施設基本設計・造成計画、発注仕様書作成・事業者選定	新ごみ処理施設の整備・運営事業について、必要な資料を作成する。発注仕様書を作成し、事業者選定を実施する。	●●●●●●			●●●●●●			●●●●●●			●●●●●●			●●●●●●			●●●●●●			●●●●●●																													
				基本計画			造成計画の作成			発注仕様書の作成			事業者の選定																																						
⑤	尾張北部環境組合 環境課	施設詳細設計・施設建設工事	施工事業者で詳細設計を作成し、周辺整備、施設建設を施工する。																									●●●●●●						施設建設工事(3年)																	
																												詳細設計の作成																							
⑥		以下余白																																																	
⑦																																																			
⑧																																																			
⑨																																																			
⑩																																																			

備考