

# 文化財管理施設の個別施設計画

令和 3 年 3 月

(令和 8 年 3 月一部改訂)

犬山市

# 目次

<b>① 背景・目的</b> .....	1
1 背景 .....	1
2 目的 .....	1
3 計画期間 .....	2
4 対象施設 .....	2
<b>② 施設の設置目的と実態</b> .....	2
1 設置目的等 .....	2
2 基本データ(建築年、築年数、構造、劣化状況等) .....	3
3 運営・活用状況 .....	4
<b>③ 施設整備の基本的な方針</b> .....	5
1 施設の規模・配置計画等の方針 .....	5
2 改修等の基本的な方針 .....	5
(1) 再配置計画と長寿命化(前提条件) .....	5
(2) 目標耐用(使用)年数 .....	5
(3) 一般的な長寿命化のメリットと実際の施設マネジメントにあたっての留意事項 .....	6
<b>④ 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等</b> .....	9
1 改修等の整備水準(中長期的な視点) .....	9
2 日常的な維持管理の項目・手法等(短期的な視点) .....	9
(1) 維持管理の基本的な考え方 .....	9
(2) 維持管理の実施にあたって .....	10
<b>⑤ 長寿命化等の計画と直近 5 年の保全計画</b> .....	11
1 改修等の優先順位付けと長寿命化等の計画 .....	11
2 直近 5 年の保全計画(短期保全計画) .....	11
<b>⑥ 長寿命化を含めた保全計画の継続的運用方針</b> .....	13
1 情報基盤の整備と活用 .....	13
2 推進体制等の整備 .....	13
3 フォローアップ .....	13
<b>⑦ 計画策定担当部署</b> .....	13

# ① 背景・目的

---

## 1 背景

我が国では、1960年代の高度経済成長期において、急激な人口増加や社会環境の変化が起きました。こうした時代の流れや市民ニーズの多様化などに応える形で、全国の自治体が教育文化施設やコミュニティ施設などの建設と共に、道路や下水道等の多くの公共施設の整備を積極的に進めてきました。

この時期に整備された公共建築物は建設後すでに相当の年数が経過しており、大規模改修や建替えの一つの目安とされる築後 30 年を経過した施設も多く存在し、大規模な改修・修繕が必要となる時期が到来しつつあります。また、時代の変化とともに、人々の生活スタイルも様変わりし、一部の施設では建設当時の想定や目的とは異なった利用がされているものも見受けられるようになってきました。

本市においても同様の問題を抱えています。市民の財産である公共建築物を有効活用するとともに、今後の財政状況や社会情勢を見据えた行政サービスの拠点として再構築し、持続可能なまちづくりを推進していく必要があります。

そこで、本市は、平成 29 年 3 月にファシリティマネジメントの考え方を取り入れた「公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という)」を策定しました。

総合管理計画では、施設マネジメントを「品質」「供給」「財務」の課題として捉え、入口戦略として「①全庁的な体制と情報共有」「②PPP・PFIの活用」「③広域連携の検討」、出口戦略として「④施設総量の適正化」「⑤施設の長寿命化」「⑥定期的な点検の実施」「⑦財務負担の削減(不用財産の売却、公共施設等管理基金への積み立てなど)」を7本の柱として取り組むことにより、安全・安心で質の高い施設サービスの提供と持続可能で安定的な財政運営を目指すことを目標としています。

## 2 目的

「文化財管理施設の個別施設計画(以下「本計画」という)」は、前述の総合管理計画における出口戦略の 1 つである「⑤施設の長寿命化」「⑥定期的な点検の実施」を推進するために策定するものです。

本市が保有する公共建築物のうち、「次世代に引き継ぐもの(今後も継続して使用するもの)」については、総合管理計画で定めたとおり、目標使用年数として鉄筋コンクリート造建築物の標準耐用年数(「建設工事標準仕様書 JASS5 鉄筋コンクリート工事」日本建築学会)である 65 年以上使用し続けることを前提に維持管理計画を策定し、施設の長寿命化を目指します。

### 3 計画期間

計画期間は、概ね 10 年とします。ただし、この期間内でも人口動態、社会経済情勢、国の補助制度、起債制度などの動向により、柔軟に計画を見直すこととします。

### 4 対象施設

本市が保有する文化財管理施設(文化史料館、中本町まちづくり拠点施設、青塚古墳史跡公園ガイダンス施設)

## ② 施設の設置目的と実態

---

### 1 設置目的等

施設ごとの設置目的、状況及び動向は次のとおりです。

#### 文化史料館

- ◆ 設置目的：郷土の考古、歴史、民俗、美術工芸及び産業に関する資料の保存及び活用を図り、地方文化の発展に寄与するため及び住民によるまちづくり活動の拠点とするため。
- ◆ 文化史料館は、昭和 62 年の開館以来、地域に根ざした文化施設として様々な活動を継続してきました。平成 24 年のリニューアルにより「犬山城と城下町をつなぐ施設」として再スタートし、歴史文化と観光の総合的なガイダンス施設の役割を担う傍ら、令和 2 年 4 月からは、新設の南館でからくり文化の情報発信を行っています。

#### 中本町まちづくり拠点施設

- ◆ 設置目的：住民によるまちづくり活動の拠点並びに伝統文化の保存及び伝承の用に供するため。
- ◆ 中本町まちづくり拠点施設は、地域のまちづくり活動の拠点としてコミュニティ団体やまちづくり団体の活動を支援し、多世代交流を促進しています。また、犬山祭の車山や関連資料を公開して、城下町の伝統文化の魅力を内外へ発信しています。

#### 青塚古墳史跡公園ガイダンス施設

- ◆ 設置目的：郷土に残る文化遺産に関する住民の関心を高め、文化的資料の保存と活用を図るとともに教育、学術及び文化にふれあう場とするため。
- ◆ 青塚古墳史跡公園は、平成 12 年の供用開始以降、犬山市の古墳文化の情報発信拠点、

として機能してきました。平成 22 年度からは、施設の管理を民間に委託しており、ガイダンス施設では、歴史文化に関する講座や市内から出土した考古資料の展示が行われるなど、古墳文化にとどまらず古代史を広く学べる場として親しまれています。

## 2 基本データ(建築年、築年数、構造、劣化状況等)

文化財管理施設の基本データ及び凡例の説明は、以下のとおりです。

表 1-1 文化史料館の基本データ

施設名称	建築年	構造	階数	耐震性	面積(㎡)	備考
文化史料館本館	1987	RC	2	新	941.96	
文化史料館南館	2020	木	2	新	463.05	

表 1-2 中本町まちづくり拠点施設の基本データ

施設名称	建築年	構造	階数	耐震性	面積(㎡)	備考
中本町まちづくり拠点施設	2000	RC	2	新	802.33	

表 1-3 青塚古墳史跡公園ガイダンス施設の基本データ

施設名称	建築年	構造	階数	耐震性	面積(㎡)	備考
青塚古墳史跡公園ガイダンス施設	2000	RC 一部木造	1	新	311.94	
青塚古墳史跡公園休憩所	2000	PC 擬木	1	新	9.00	

### 【表 1-1 から 1-3 の凡例説明】

- ◆ **構造**の「RC は鉄筋コンクリート造」、「S は鉄骨造」を示します。(SRC は鉄骨鉄筋コンクリート造、W は木造)
- ◆ **耐震性**の「新は新耐震基準のため耐震性あり」、「改修済は耐震改修済み」、「有は耐震診断の結果耐震性あり」、「未は耐震診断未実施」を示します。
- ◆ **階数**の「B は地下」を示します。
- ◆ **面積(㎡)**は「延床面積」を示しますが、小規模な倉庫、駐輪場、管理事務所、トイレなどの附属施設は除外しています。

### 3 運営・活用状況

- ◆ 文化史料館の利用状況(過去5年分)を以下に示します。

表 2-1 文化史料館の年間入館者数 (単位:人)

施設名称	R2	R3	R4	R5	R6	備考
文化史料館	28,866	33,646	53,545	67,258	72,832	

- ◆ 中本町まちづくり拠点施設の利用状況(過去 5 年分)を以下に示します。

表 2-2 中本町まちづくり拠点施設の年間入館者数 (単位:人)

施設名称	R2	R3	R4	R5	R6	備考
中本町まちづくり拠点施設	19,057	24,806	42,849	52,939	58,262	

- ◆ 青塚古墳史跡公園ガイダンス施設の利用状況(過去 5 年分)を以下に示します。

表 2-3 青塚古墳史跡公園ガイダンス施設の年間入館者数 (単位:人)

施設名称	R2	R3	R4	R5	R6	備考
青塚古墳史跡公園ガイダンス施設	10,960	12,214	14,269	14,087	12,453	

### ③ 施設整備の基本的な方針

---

#### 1 施設の規模・配置計画等の方針

近年の訪日外国人旅行者数の増加等により、文化財を公開する施設は新たに経済活性化に資する資源としての観点からも期待が高まっています。その際、単なる観光資源としてではなく、その本来の役割を基本に置きつつ、旅行者に日本や地域について理解を深めてもらい、親近感を醸成してもらう場や、旅行者と住民とが交流する場として、施設の機能をより幅広く発揮するという視点も重要です。また、市民が自らの地域について学び、誇りをもつことや、市民のキャリア支援(働く場の提供)などの観点からも重要な役割を果たすと考えられます。

現在 3 箇所ある文化財管理施設は、規模、配置を変えることなく、ランニングコストの縮減を前提としたマネジメントを目指し、その中で民間の活力を得て弾力的な運営を可能とする業務委託を進めます。建設から 10～15 年以上が経過している施設については、補助金を活用しながら、順次、展示の刷新や空調設備等の更新をはじめとするリニューアルを進めます。

#### 2 改修等の基本的な方針

##### (1) 再配置計画と長寿命化(前提条件)

再配置計画(統廃合等)については、その方向性を定めている施設もありますが、具体的な実施時期が決定されているものではありません。

本計画は、施設の長寿命化を主なテーマとしていることから、再配置計画(統廃合等)の方針が現時点で概ね決定されている施設以外は、原則として長寿命化するものとして整理します。

##### (2) 目標耐用(使用)年数

長寿命化を定義する場合には、「いつまで使用するか」という「目標耐用(使用)年数」の設定が必要不可欠です。建物の耐用年数については、表 3-1 に示すように様々なものがあり、一義的に決まるものではありませんが、その長さは一般的に「物理的耐用年数>経済的耐用年数>法定耐用年数>機能的耐用年数」といわれています。

本市の総合管理計画では、「保有する公共建築物のうち、次世代に引き継ぐものについては、目標耐用年数として鉄筋コンクリート造建築物の標準耐用年数である 65 年以上使用し続けることを前提に維持管理計画を策定し、施設の長寿命化を目指します」としています。

また、「日本建築学会・建築物の耐久計画に関する考え方」では、目標耐用年数の最大値は 80 年としています。

したがって、文化財管理施設のうち統廃合等を想定しない施設は、原則として、65 年以上(最長 80 年)使用することを目標とします。

表 3-1 耐用年数の種類

<p><b>物理的耐用年数</b></p>	<p>建築物の躯体や構成材が物理的あるいは、化学的原因により劣化し、要求される性能を下回る年数</p> <p><b>【鉄筋コンクリート造(RC)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)】</b></p> <p>◆「日本建築学会・建築工事標準仕様書 JASS5 鉄筋コンクリート工事(標準供用級として 65 年)」</p> <p>◆「日本建築学会・建築物の耐久計画に関する考え方(普通品質鉄筋コンクリート造の建築物の耐用年数の代表値として 60 年、目標耐用年数は 50～80 年)」</p> <p><b>【鉄骨造(S)】</b></p> <p>◆「日本建築学会・建築物の耐久計画に関する考え方(鉄骨造:重量鉄骨普通品質の建築物の耐用年数の代表値として 60 年、目標耐用年数は 50～80 年) ※ 軽量鉄骨の場合はそれぞれ 40 年、30～50 年」</p> <p><b>【木造(W)】</b></p> <p>◆「日本建築学会・建築物の耐久計画に関する考え方(木造の建築物の耐用年数の代表値として 40 年、目標耐用年数は 30～50 年)」</p>
<p><b>経済的耐用年数</b></p>	<p>継続使用するための補修・修繕費その他の費用が、改築又は更新する費用を上回る年数</p>
<p><b>法定耐用年数</b></p>	<p>減価償却費を算出するために、財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められた年数</p> <p><b>【鉄筋コンクリート造(RC)】</b></p> <p>◆事務所又は美術館用のもの:50 年</p> <p><b>【鉄骨造(S)】</b></p> <p>◆事務所又は美術館用のもので骨格材の肉薄 4 ミリ超:38 年</p> <p><b>【木造(W)】</b></p> <p>◆事務所又は美術館用のもの:24 年</p>
<p><b>機能的耐用年数</b></p>	<p>使用目的が当初の計画から変わったり、建築技術の革新や社会的要求が向上して陳腐化したりする年数</p>

(3) 一般的な長寿命化のメリットと実際の施設マネジメントにあたっての留意事項

長寿命化のメリットとしては、一般的に「建替えと比較して構造体(柱や梁)の工事が大幅に減少するため、工事費用の縮減や工期の短縮が可能」、「長寿命化改修への転換により、限られた予算でより多くの施設の安全性を確保しつつ、機能の向上を図ることができる」、「建て替えと比べて廃棄物排出量や二酸化炭素発生量が減少し、環境負荷が低減する」と言われています。

ただし、すべての建物の該当するものではなく、構造体や設備等の劣化状況などの要因により、長寿命化よりも解体して、建て替えをした方が良い場合もあります。

以上のことから、実際に施設マネジメント(長寿命化、建て替え、廃止など施設の方向性の決定)をする場合は、総合的にメリットの大きな手法を選択していくこととなります。

とりわけ、長寿命化改修の検討にあたっては、構造体の詳細診断を実施し、長寿命化に適する施設かを見極めることを前提とします。


また、詳細診断、それ以降の長寿命化、建て替え、廃止などの施設の方向性については、犬山市総合計画(実施計画)において決定することとします。

#### ◆ 構造体の詳細診断

構造体の詳細診断とは、「設計士や専門業者などを活用して(コストをかけて)実施する調査で、棟ごとにコンクリートのコア抜き・中性化試験、部材接合部の劣化度の検証などを実施すること」をいい、この結果から長寿命化の可否を判断します。

なお、実施時期については、原則として建築後 50 年程度を目安に実施することとし、内容は建物の構造や規模に応じてその都度定めることとします。

図 3-1 長寿命化のイメージ図と解説(鉄筋コンクリート造の場合)



## ④ 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等

### 1 改修等の整備水準(中長期的な視点)

文化財管理施設は、耐震性能に関しては、1981年以降に建設された新耐震の建物は特に問題はなく、その他の建物については今後耐震診断・耐震改修を実施して耐震性の確保を進めます。

これまで、施設管理者による日常的な点検によって不具合箇所を早期に発見し、必要に応じた修繕や改修を実施して、施設の安全と快適性の確保に努めてきました。

今後は、継続して予防保全に努めながら、本計画に基づき長寿命化のための改修についても建築後50年程度を目安に検討していきます。

また、社会ニーズの変化などから施設に要求される性能は高まることや変わることが予想されるため、大規模改修や建て替え時には、市民や利用者の意見を可能な範囲で反映させることに努め、施設水準の向上を図っていきます。

### 2 日常的な維持管理の項目・手法等(短期的な視点)

#### (1) 維持管理の基本的な考え方

日常的な維持管理を適正に実施することにより、予防保全(不具合箇所を早期発見し、コストや時間のかかる大規模な修繕、改修が必要となる事態を可能な限り少なくすること)に努めます。

図4-1の「みる(観察)→わかる(状況判断)→きめる(意思決定)→うごく(行動)」のループを継続的に繰り返すことにより、現場の問題解決能力を高めます。




図 4-1 日常的な維持管理のイメージ

## (2) 維持管理の実施にあたって

維持管理の実施にあたっては、このたび導入した公共施設管理システム(Cross Point FM)に搭載の「施設点検シート」を活用し、継続的に施設の観察を実施し、実態把握を図ります。

これとあわせて、コストをかけて実施する法定点検(電気工作物、消防用設備等の設備保守点検業務委託など)による報告書等からの情報を基に、劣化・修繕必要箇所の抽出をし、保全計画を立案します。

保全計画の実施にあたっては、予算が限られることから、財政担当部局と施設管理課が協議をし、優先順位を決定した上で行います。

なお、突発的な事故、設備の停止などで施設の稼働に支障があるなど、緊急を要し早期対応が必要なケースで、既決予算で対応が困難な場合は、予備費を充用することで対応します。

## ⑤ 長寿命化等の計画と直近 5 年の保全計画

### 1 改修等の優先順位付けと長寿命化等の計画

#### (1) 優先順位の考え方

日常点検による劣化診断、建築後 50 年程度を目途に実施する詳細診断、統廃合の計画などから総合的に判断します。

#### (2) 長寿命化等の計画(中長期保全計画)

個別の施設ごとに、今後の施設の整備に関する計画を表 5-1 のとおり策定しました。

具体的な改修内容、実施の優先順位や事業年度、事業費については、別途実施する詳細診断の結果やその時点での社会情勢等を踏まえ、犬山市総合計画(実施計画)において決定します。

表 5-1 長寿命化等の計画

施設名称	建築年	経過年数	中期計画 ～2030(R12)	長期計画 ～2040(R22)	超長期計画 ～2050(R32)
文化史料館本館	1987	39	定期修繕	詳細診断	建て替え検討
文化史料館南館	2020	6	定期修繕	定期修繕	定期修繕
中本町まちづくり拠点施設	2000	26	定期修繕	定期修繕	詳細診断
青塚古墳史跡公園ガイダンス施設	2000	26	大規模改修	定期修繕	定期修繕

### 2 直近 5 年の保全計画(短期保全計画)

本計画に基づく、計画期間内に必要な維持管理や更新等の費用は表 5-2、5-3、5-4 のとおりです。個別の施設ごとに、2026(R8)から直近 5 年の短期的な保全計画を掲載しています。2025 年度(令和 7 年度)までの実績に基づき、2026 年度(令和 8 年度)以降は計画額を記載しており、決定されたものではなく見込みを記載しています。

表 5-2 短期保全計画(文化史料館) 単位(千円)

施設名	区分	実施時期(年度)									
		実績					計画				
		2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)
		1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目	6 年目	7 年目	8 年目	9 年目	10 年目
文化史料館 本館	構造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建築	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0

	電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,887
	機械設備	0	902	0	2,783	0	1,308	2,176	614	1,128	0
文化史料館 南館	構造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	902	0	3,007	0	1,308	2,176	614	1,128	9,887

表 5-3 短期保全計画(中本町まちづくり拠点施設) 単位(千円)

施設名	区分	実施時期(年度)									
		実績					計画				
		2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)
		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
中本町まちづくり 拠点施設	構造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建築	239	0	121	3,036	1,738	451	0	0	0	0
	電気設備	0	106	0	7,138	32	0	0	0	0	0
	機械設備	643	192	1,256	688	290	341	0	0	0	0
合計		882	298	1,377	10,862	2,060	792	6,712	2,016	33,000	0

表 5-4 短期保全計画(青塚古墳史跡公園ガイダンス施設) 単位(千円)

施設名	区分	実施時期(年度)									
		実績					計画				
		2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)
		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
青塚古墳史跡 公園 ガイダンス施設	構造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建築	280	770	0	513	0	52	2651	21734	0	0
	電気設備	0	0	566	0	4885	0	0	0	0	0
	機械設備	0	2206	225	0	16	0	409	0	0	0
青塚古墳史跡 公園 休憩所	構造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計											

## ⑥ 長寿命化を含めた保全計画の継続的運用方針

---

### 1 情報基盤の整備と活用

公共施設管理システム(Cross Point FM)を活用して、施設の基本情報、光熱水費をはじめとする運営経費、工事履歴や劣化情報を一元管理します。

### 2 推進体制等の整備

文化財管理施設の所管課である歴史まちづくり課を中心に、マネジメントを実施します。総合管理計画を所管する経営改善課との情報共有は基より、施設の統廃合や長寿命化の実施にあたって複数課による検討が必要となる場合は、必要に応じて全庁的な体制で対応を図っていきます。

### 3 フォローアップ

本計画は、文化財管理施設の改修や建て替え、統廃合等の方針及び概要を示すものです。公共施設管理システム(Cross Point FM)を活用し、情報の把握、更新をするとともに、施設の統廃合や長寿命化の実施にあたっては、本市全体の施設マネジメント計画の動向を伺いながら、平準化を図るなど、実施年次及び個別の事業費を精査します。

また、各種補助金、地方債(公共施設等適正管理推進事業債)などの情報把握及び活用を積極的に行っていきます。

## ⑦ 計画策定担当部署

---

犬山市 教育部 歴史まちづくり課 TEL:0568-44-0354